

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ -มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนขวาง ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านดงกระหิงหมู่ที่ ๑ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	๑๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนขวาง หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	๑๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแต้หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	๒๓๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปอหู หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	๔๙๐,๐๐๐			✓			ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง	
๕	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำบ้านปอแดงหมู่ที่ ๙ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	๔๙๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๖	โครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุกบ้านปอแดง หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	๙๔,๐๐๐	✓	-	-	-	-	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง	
๗	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตบ้านโนนขวางหมู่ที่ ๗ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	๔๙๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง	
๘	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำบ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	๔๙๐,๐๐๐			✓			ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง	
๙	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ้านโนนขวางหมู่ที่ ๗ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	๙๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุกบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	๔๙๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ้านสำโรงหมู่ที่ ๕ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านปอแดง หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	๓๘,๐๐๐			✓			ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ้านโนนขวางหมู่ที่ ๗ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	๙๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ้านหนองเต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘,๐๐๐	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	๔๖๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๖๓,๐๐๐	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนขวาง ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยยาง บ้านหนองสระหมูที่ ๖ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านดำน จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนขวาง ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนส่วนราชการ ตามโครงการรัฐพิธี	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลโนนขวาง	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา	
๔	โครงการอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	
๕	โครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนขวาง ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๒๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อบต.โนนขวาง	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนขวาง ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองสวัสดิการสังคม	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนขวาง ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔. แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา	
๖	โครงการการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	กองการศึกษา	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๕๐๔,๒๑๐	✓	-	-	-	๒๕๗,๙๗๐	กองการศึกษา	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน การสอน)	๑๖๖,๖๐๐	✓	-	-	-	๘๐,๒๐๐	กองการศึกษา	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่า อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบผู้เรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน)	๕๖,๕๐๐	-	✓	-	-	-	กองการศึกษา	
๑๐	วัสดุงานบ้านงานครัว	๙๘๓,๐๑๓	✓	-	-	-	๙๘๓,๐๑๓.๐๐	กองการศึกษา	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	๑,๗๔๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๑,๗๔๓,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนขวาง ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนองค์กรประชาชนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนขวาง ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๖. แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรบดูแลและส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสวัสดิการ และสังคม	
๒	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสวัสดิการ และสังคม	
๓	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองสวัสดิการ และสังคม	
๔	โครงการป้องกันความรุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัว	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสวัสดิการ และสังคม	
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพสานตะกร้าจากเส้น พลาสติก	๒๐,๐๐๐			✓			กองสวัสดิการ และสังคม	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนขวาง ที่ ๔ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

แผนงาน เคหะชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการด้านขยะ	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนขวาง ที่ ๕ การจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	สำนักปลัด	

ครุภัณฑ์ : แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือLED ขาวดำ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	

ครุภัณฑ์ : งานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(lnk Tank Printer)	๔,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	

ครุภัณฑ์ : งานบริหารงานทั่วไป : งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	๑๗,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๓	จัดซื้อโต๊ะทำงานไม้	๓,๕๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	

ครุภัณฑ์ : งานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบ ฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๗,๕๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	

ครุภัณฑ์ : งานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	๗,๕๐๐	-	-	✓	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ -มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ที่ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ) ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ		
๑.การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	๑๕	๔,๒๐๙,๐๐๐	๓	-	๑๒	-	๘๘๕,๐๐๐	๓,๓๒๔,๐๐๐
๒.ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	๒๐	๕,๓๙๑,๐๐๐	๙	-	๑๑	-	๓,๔๐๓,๘๑๐	๑,๙๘๗,๑๙๐
๔.การพัฒนาคุณภาพชีวิต และบ้านเมื่อน่าอยู่	๑	๓๐,๐๐๐	๑	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-
๕.การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๑	๑๐,๐๐๐	๑	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-
รวม	๓๗	๙,๖๒๐,๐๐๐	๑๔	-	๒๓	-	๓,๔๐๓,๘๑๐	-
ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๓๗.๘๔	-	๖๒.๑๖	-	๓๕.๓๘	-

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

-ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ตามแผนการดำเนินงาน

สรุปได้ดังนี้

โครงการในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๓๗ โครงการ

*รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน จำนวน ๓๗ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐%

*ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๑๔ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๔%

*ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๓ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๖%

ปัญหาอุปสรรค

- ๑.มีการเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายงาน/แบบสรุปรายงาน/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
- ๒.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
- ๓.การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่นรถดับเพลิง มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้น ๆ

แนวทางแก้ไข

- ๑.แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
- ๒.จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
- ๓.จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
- ๔.การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่ถูกต้องเรื่องแบบสรุปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน