

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนขวาง หมู่ที่ ๗ สายทางโนนขวาง - โคกสะอาด	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโนนขวาง หมู่ที่ ๗ สายทางโนนขวาง-โคกสะอาด ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร และ เสริมดิน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.โนนขวางกำหนด)	๙๖,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			
๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ สายทางหนองนา - ปอหุ ปริมาณงานขนาด กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.โนนขวางกำหนด)	๑๑๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดงกระทิง หมู่ที่ ๑ สายทางดงกระทิง - ฝ่ายหนองสระ	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านดงกระทิง หมู่ที่ ๑ สายทางดงกระทิง - ฝ่ายหนองสระ ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๘๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่ อบต.โนนขวางกำหนด)	๒๖๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			
๔	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๓ สายทางรอบกุดเวียนน้อย	ปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๓ สายทางรอบกุดเวียนน้อย ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่ อบต.โนนขวางกำหนด)	๑๕๖,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			
๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ สายทางข้างวัดป่าสำโรง	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ สายทางข้างวัดป่าสำโรง ปริมาณงาน ลงหินคลุก ขนาด กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่ อบต.โนนขวางกำหนด)	๑๒๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๔ สายทางหลุบยาง ซอย ๖	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๔ สายทางหลุบยาง ซอย ๖ ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.โนนขวาง กำหนด)	๒๓๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านปอแดง หมู่ที่ ๙ สายทางปอแดง - ลำห้วยยาง	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านปอแดง หมู่ที่ ๙ สายทางปอแดง-ลำห้วยยาง ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.โนนขวาง กำหนด)	๘๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบานเหล็กเปิด - ปิด แบบพวงมาลัยมือ หมุนบ้านหนองแต่ หมู่ ๓	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบานเหล็กเปิด - ปิด แบบพวงมาลัยมือหมุนบ้านหนองแต่ หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบที่ อบต.โนนขวางกำหนด)	๓๕,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘-เมษายน ๒๕๖๙	✓			
๙	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง	ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.โนนขวางกำหนด)	๑๒๕,๐๐๐	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย CCTV	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมติดตั้งทดแทนระบบเดิม บริเวณสำนักงาน อบต.โนนขวาง	๒๐๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๑๑	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหยดโข่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหยดโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง สูบน้ำได้ ๓,๘๐๐ ลิตร ต่อนาที โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ สั่งเช่าตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนัก งบประมาณ	๔๖๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการส่งเสริมอาชีพสวนตะกร้าจากเส้นพลาสติก	ให้ความรู้ด้านการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			
๑๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๗๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			
๑๔	โครงการคลองสวยน้ำใส และกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณสุขประโยชน์	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้ - ค่าจ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณสุขประโยชน์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง (สำนักปลัด)	๓๐,๐๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย และเพื่อสร้างแรงจูงใจด้านรายได้ให้กับประชาชนในการร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่บ้านเรือน โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	✓			
๑๖	โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลโนนขวาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อบริการกู้ชีพ ประจำศูนย์กู้ชีพ อบต.โนนขวาง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	๓๓๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมวตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณเจ้าฟ้าจุฬาภรณ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมวตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไซริงค์ เข็มฉีดยา เครื่องหมายประจำสัตว์ ค่าใบรับรองการฉีดวัคซีน ป้ายโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถุงมืออนามัย ค่าจ้างเหมาตู้เก็บยา/เก็บวัคซีน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ	๕๐,๐๐๐	๗ -๒๒ เมษายน ๒๕๖๙			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุดหนุนให้กับกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๙ หมู่บ้านในเขตตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงินงบประมาณ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๑๙	โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๒๐	โครงการรณรงค์การป้องกันความรุนแรงในเด็กสตรีและสตรีครอบครัว	ให้ความรู้เรื่องการป้องกันความรุนแรงในเด็ก สตรีและครอบครัว	๓๐,๐๐๐	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๒๐,๐๐๐	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๒๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง	๓๐,๐๐๐	๖ มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๓๐,๐๐๐
๒๓	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลโนนขวาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลโนนขวาง	๔๐๐,๐๐๐	๑๓,๑๔,๑๕,๑๖, ๑๘,๑๙,๒๐ พฤศจิกายน ๖๘			✓	๑๘๗,๔๐๐
๒๔	อุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านด่านตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี งานวันสำคัญทางศาสนา และการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงกรมและจังหวัด บุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๕	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๒๖	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงกะทิง หมู่ที่ ๑ โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยการจัดอบรมและลงมือปฏิบัติการจริงพร้อมรณรงค์กลุ่มเป้าหมาย ๒๓๕ครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๒๗	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปอหุ หมู่ที่ ๒ ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยการจัดอบรมและลงมือปฏิบัติการจริงพร้อมรณรงค์กลุ่มเป้าหมาย ๑๖๘ครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๘	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๓ โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยการจัดอบรมและลงมือปฏิบัติการจริงพร้อมรณรงค์กลุ่มเป้าหมาย ๒๒๕ครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๒๙	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๔ ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยการจัดอบรมและลงมือปฏิบัติการจริงพร้อมรณรงค์กลุ่มเป้าหมาย ๒๗๒ครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๐	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยการจัดอบรมและลงมือปฏิบัติการจริงพร้อมรณรงค์กลุ่มเป้าหมาย ๙๘ครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๓๑	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๖ ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยการจัดอบรมและลงมือปฏิบัติการจริงพร้อมรณรงค์กลุ่มเป้าหมาย ๙๘ครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๒	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนขวาง หมู่ที่ ๗ โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยการจัดอบรมและลงมือปฏิบัติการจริงพร้อมรณรงค์กลุ่มเป้าหมาย ๑๖๘ครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๓๓	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยการจัดอบรมและลงมือปฏิบัติการจริงพร้อมรณรงค์กลุ่มเป้าหมาย ๗๕ครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปอแดง หมู่ที่ ๙ ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยการจัดอบรมและลงมือปฏิบัติการจริงพร้อมรณรงค์กลุ่มเป้าหมาย ๑๗๓ครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๓๕	โครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้สังเกตการณ์	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะของบุคลากร อบต. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมารถเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร สำหรับการจัดฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ในการฝึกอบรมสัมมนาหรือ ค่าสถานที่ศึกษาดูงาน ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียงสำหรับใช้ในสถานที่ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	สิงหาคม กันยายน ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๖	งานเลือกตั้ง	การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๕๐,๐๐๐	๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๙			✓	๔๑๐,๑๘๑.๕๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๗	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำอำเภอบ้านด่านเพื่อเป็นศูนย์ประสานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่และการป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางกฎหมายรวมทั้งประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ศูนย์ ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๖๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนในกรณีในกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรรมผู้มียรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพเพื่อให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๓๙	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลากร อปพร. หรือผู้นำชุมชนอาสาสมัครต่าง ๆ ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชนของตนเอง และเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘			✓	๑๒,๘๖๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๐	โครงการจัดงานวันเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	✓			
๔๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๙๑๕,๕๗๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		๔๑๑,๑๐๕
๔๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จำนวน ๒๖๐ วัน	๙๘๑,๘๔๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		✓		๓๒๗,๕๕๔.๑๑
๔๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินยังชีพ	๘,๙๒๐,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		✓		๓,๔๙๔,๐๐๐
๔๔	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ	๒,๖๘๐,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑,๐๐๐,๔๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและรายได้ไม่เพียงพอการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะคุณไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้	๕๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑๗,๕๐๐
๔๖	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลโนนขวาง จำนวน ๒๐๐ วัน/คน อัตราค่าอาหารกลางวันตามมติ ครม.วันที่ ๘ พ.ย.๒๕๖๕ ดังนี้ - เด็กนักเรียน ๑-๔๐ คน จัดสรรคนละ ๓๖ บาท/คน/วัน - เด็กนักเรียน ๔๑-๑๐๐ คน จัดสรรคนละ ๒๗ บาท/คน/วัน - เด็กนักเรียน ๑๒๑ คนขึ้นไป จัดสรรคนละ ๒๒ บาท/คน/วัน	๒,๒๙๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑,๑๐๑,๒๐๐
๔๗	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่คณะกรรมการองค์กรจัดทำแผนประชาคมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙	✓			

